

Lopende en in voorbereiding zijnde projecten									
Nummer	Project	Omschrijving	Trekker	(voorlopige) Planning	(resterend) geraamd budget	2024	2025	2026	Stavaza
Algemeen									
WF4	Uitbreiding aanbod oeverrecreatie Markermeerkust	Inrichten van de strandjes op 3 locaties langs de Markermeerkust voor oeverrecreatie, in overleg met eigenaren.	RSW en Drechterland	In uitvoering	€ -				In uitvoering. Wordt per locatie opgepakt.
WF64	Opstellen recreatievisie	Er wordt een recreatievisie gemaakt. Hierbij wordt aangehaakt bij de lopende processen van het Ontwikkelingsperspectief en PPLG	RSW i.s.m. de regio	2024	€ -	€ 40.000	€ 30.000		In uitvoering
Routes									
WF58	Fietspad Amsterdam - Hoorn	Betreft het fiets-wandelpad dat wordt meegenomen bij de dijkverzwaring.	Recreatieschap Twiske-Waterland, Provincie, RSW	2023-2024 (afhankelijk van AMMD)	Investering door provincie Noord-Holland				In afronding
WF40	Duikers vaarroutes Hoorn	Betreft de aansluiting van een aantal vaarroutes in Hoorn op het netwerk in Koggenland en op dat van Westfriesland Oost. Uitgaande van maximaal 50% van	Hoorn	2023-2024	€ 345.000				In voorbereiding
WF60	Ontwikkelingen wandelnetwerk		RSW	2021 en verder	€ 33.000	p.m.	p.m.	p.m.	Doorlopend
WF42	Kwaliteitsimpuls vaarroute de Gouw	Naar aanleiding van het bovengenoemde onderzoek het oplossen van de verzandingsproblematiek. Een eerste raming kwam uit op 1,75 miljoen. Er zal naar	Opmeer	2023-20204	p.m.		p.m.	p.m.	Nog niet gestart
WF49	Meetpunten gebruik routes en TOP's i.s.m. Recreatie Noord-Holland.	Meetsensoren om het gebruik van TOP's en het wandelnetwerk in beeld te brengen. Eventueel ook op een aantal locaties in andere netwerken. Dit project	RSW	p.m.	€ 6.000				Nog niet gestart
WF48	Voorzieningen langs vaarroutes	Dit betreft een budget voor cofinanciering (max 50%) van voorzieningen langs de vaarroutes.	RSW en Gemeenten	2022 en verder	€ 46.000	€ 4.000	p.m.	p.m.	Doorlopend
WF63	Noord-zuid vaarverbinding nabij Tolweg Hoogkarspel	Op basis van het uitgevoerde onderzoek wordt de mogelijkheid tot uitvoeren verkend binnen de gemeente(n)	RSW en Gemeenten	2023 en verder	p.m.		p.m.	p.m.	In voorbereiding
Recreatieterreinen									
WF30	Aanpassing naamgeving terreinen	De naamgeving van een aantal terreinen sluit niet aan bij de naamsbekendheid onder de inwoners. Nieuwe borden plaatsen met nieuwe naam.	RSW	2017-2018	€ 4.000				Doorlopend
WF32	Kwaliteitsimpuls Uiterdijk-Schellinkhout	Een extra strandje/voorziening realiseren en de mogelijkheid bieden voor een horeca-exploitant om een onderneming te ontwikkelen.	RSW	2023	€ -	€ 4.000	€ 32.000		In uitvoering
WF59	Kwaliteitsimpuls de Hulk	Betreft de herontwikkeling van het recreatiegebied	Koggenland	2021-2023	€ -	€ 214.000	€ 26.000		In afronding
WF34	Ontwikkeling Vooroever Koopmanspolder	Betreft de herontwikkeling van het recreatiegebied	RSW	2018-2025	€ 250.000		p.m.		In voorbereiding
WF65	De Hulk buitendijks	In samenwerking met de gemeente Koggenland wordt een plan opgesteld voor dit gebied.	RSW	2024-2025	p.m.		p.m.		In voorbereiding
WF67	Ontgrenzing NNN	Ontgrenzing van de NNN in een deel van het Streekbos en de Hulk	RSW	2024	€ -		€ 5.000		In uitvoering
Ruimte in Reserve NRP per 1-1-2025					€	75.000			
De oranje gearceerde projecten betreffen nieuwe of gewijzigde projecten									

Gerealiseerde, afgevoerde en doorlopende projecten									
Nummer	Project	Omschrijving	Trekker	(voorlopige) Planning	(resterend) geraamd budget	2024	2025		Stavaza
Algemeen									
WF2	Overleg beheerders Westfriesland	Initiatief nemen om met beheerders om tafel te gaan om mogelijke samenwerkingen in beheersactiviteiten te bespreken op het niveau van Westfriesland.	RSW	In uitvoering					Doorlopend
WF3	Netwerkbijeenkomsten met ondernemers	Opstarten van bijeenkomsten met recreatieve ondernemers om de samenwerking tussen overheid en markt te versterken. Hierbij heeft het de voorkeur	RSW	Continue					Doorlopend
WF5	Overdracht beheer stranden aan Recreatieschap	Het overdragen van het beheer van de bestaande officiële zwemwaterlocaties en de locatie De Hondenhemel en Kippenbillanstrand aan het	RSW	In uitvoering					Doorlopend
WF6	Recreatie/routeportal Westfriesland	Digitale ontsluiting van de recreatieve routestructuren, op basis van de bestaande GIS-bestanden, ten behoeve van de gebruikers. Eenmalige	RSW	In uitvoering					Doorlopend
WF8	Biodiversiteit in bermen en weiden	Op eigen terreinen inzetten op het versterken van de biodiversiteit door aangepast berm- en weidebeheer (bloemen en kruiden).	RSW	In uitvoering					Doorlopend
WF38	Sportvisserij	Het meenemen van de sportvisserij in de werkzaamheden van het Recreatieschap en de gemeenten. Veelal kunnen door eenvoudige	RSW en gemeenten	Continue		Wordt in projecten/werkzaamheden meegenomen			Doorlopend
WF1	Toeristische Overstappunten (TOP's)	Het inrichten van zeven locaties als TOP (een aantal) inclusief drinkwaterpunt PWN (75% cofinanciering door provincie).	RSW	In uitvoering					Afgerond
WF7	Camperplaatsennetwerk	Onderzoeken of het haalbaar is om in Westfriesland een netwerk voor camperplaatsen te realiseren. Op terrein van het Recreatieschap en terrein van derden.	RSW	Gerealiseerd					Afgerond
WF9	Onderzoek haalbaarheid uitvoeringsprogramma.	Intern onderzoek en jaarlijkse evaluatie van de stand van zaken van de uitvoering versus de capaciteit bij het Recreatieschap.	RSW	Gerealiseerd					Afgerond
Routes									
WF21	Doorvaarbaarheid vaarroutenetwerk	Loketfunctie voor knelpunten in het vaarnetwerk. Vervolgens in contact met de beheerder zoeken naar oplossingsmogelijkheden.	RSW	Continue					Doorlopend
WF22	Kwaliteitsbewaking wandel-, fiets- en vaarnetwerk	Bewaken van de kwaliteit van de routenetwerken in Westfriesland, zowel de paden zelf als de bewegwijzering en informatievoorziening.	RSW	Continue					Doorlopend
WF23	Beheer van de fysieke paden van het wandelnetwerk	Het wandelnetwerk bevat veel graspaden en kades. Het huidige beheer is vaak niet op afgestemd op recreatie. De maai-intensiteit moet worden verhoogd.	RSW	Continue					Doorlopend
WF24	Beheer van het vaarnetwerk	Het huidige waterbeheer is niet voldoende voor de vaarrecreatie. De intensiteit van het maaien van waterplanten moet worden verhoogd om de	RSW	Continue					Doorlopend
WF25	Pilot maaibeheer 2017 - 2018	Een pilot voor het maaien van de vaarroutes. Dit met een taakstellend budget. In combinatie met WF21 en WF22.	RSW, gemeenten en HHNK	Continue	€ -				Afgerond
WF10	Verlengen voetpad Nesdijk - Onderdijk	Verlengen van voetpad (schelpenpad) vanaf de Nes noordwaarts.	RSW, gemeente Medemblik en HHNK	Gerealiseerd					Afgerond
WF13	Mountainbikeroutes	Ontwikkelen mountainbikeroutes, in samenwerking met andere beheerders en fietsverenigingen.	RSW	Gerealiseerd					Afgerond
WF16	Uitbreiden en kwaliteitsimpuls routenetwerken	2019, afronden bebording vaarroutenetwerk. Raming €15.000	RSW	2021 en verder	p.m.				Afgerond
WF17	BRTN-routes	Het beleidsmatig laten opnemen van de route Rustenburg - Verlaat in de BRTN.	RSW	Gerealiseerd					Afgerond
WF18	Verruimen bedieningstijden brug en sluis Rustenburg	Het oplossen van dit knelpunt in het regionale vaarnetwerk.	RSW, Koggenland en Opmeer	Gerealiseerd					Afgerond
WF19	Kostenraming Rustenburg-Verlaat	Het maken van een kostenraming voor het opwaarderen van de vaarroute Rustenburg-Verlaat tot de BRTN catagorie DM. In 2018 een onderzoek naar de spoorbrug.	RSW	Gerealiseerd					Afgerond
WF20	Opwaardering vaarroute Rustenburg-Verlaat	Nu bovengenoemde is afgerond kan gestart worden met de stap naar de uitvoering. Dat gaat in twee fasen. Fase 1. betreft alles verhogen tot categorie DM	RSW, Koggenland en Opmeer	2017-2019					Afgerond
WF39	LF-route Westfriesland	Het fietsplatform zal de LF-routes herzien. (zie ook www.fietsplatform.nl/lf-iconroutes) Geraamde budget is bestemd voor (landelijke) promotieacties en	Fietsplatform	2020					Afgerond
WF41	Onderzoek knelpunten vaarroute de Gouw	De vaarroute de Gouw verzandt zeer snel. Dat maakt dat de doorvaarbaarheid alles behalve optimaal is. Er zal onderzocht moeten worden hoe dat op een zo	Opmeer						Afgerond
WF44	Fietspad Vooroever Medemblik	Verbetering van de fietsverbinding tussen Wervershoof en Medemblik. Zowel qua kwaliteit als veiligheid.	RSW						Afgerond
WF45	Passantenplaatsen Opmeer	Uitgaande van 50% financiering door de gemeente, 25% door de provincie en 25% door het Recreatieschap.	Opmeer						Afgerond

WF47	Knelpunt vaarverbindingen regionale netwerk (was knelpunt Zwaagdijk)	Oplossen van een aantal knelpunten in het vaarnetwerk. (Dit project is een betreft een onderdeel van de integrale projectaanvraag. Bijdrage	Medemblik en Drechterland	2019-2021					Afgerond
WF50	Bediening brug en sluis Rustenburg	In 2017 is in samenwerking met de gemeenten Opmeer en Koggenland en het HHNK en pilot gestart met de bedieng van de sluis door vrijwilligers.	RSW en Koggenland						Afgerond
WF53	Afronden wandelnetwerk Westfriesland	Dit betreft de afroning van het wandelnetwerk Westfriesland (inclusief wandelpad Westfriesse Omringdijk). Dit project wordt uitgevoerd door	RSW	2018-2021					Afgerond
WF54	Rustenburg-Verlaat brug Veenhuizen	De spoorbrug buiten beschouwing latende is dit het laatste knelpunt in de route Rustenburg-Verlaat. Door dit knelpunt op te lossen wordt de passantenhaven	RSW en Opmeer	2020-2021					Afgerond
WF56	Gouden Munt			2019					Afgerond
WF57	Onderzoek Noord-Zuid verbinding	Uitgaande van 1/3 van de totaal kosten van €13.500. 1/3 RSW, 1/3 DL 1/3 MB		2020					Afgerond
Recreatieterreinen									
WF26	Recreatieve samenhang Streekbos - De Weelen	Verbetering van de fysieke verbinding tussen het Streekbos en De Weelen. Dit zijn nu nog gescheiden terreinen.	RSW	2017					Afgerond
WF27	Kitesurflocaties Westfriesland	Het legaal maken en houden van de kitesurflocaties in Westfriesland (het RSW trekt dit project maar de structurele beheerslasten zijn voor de gemeenten).	RSW	Gerealiseerd					Afgerond
WF28	Kwaliteitsimpuls afvalinzameling	Ondergrondse afvalverzameling op Streekbos, Vooroever Vlietsingel, Schellinkhout-Uiterdijk. Levert een structurele besparing op in inzet van personeel.	RSW	2019 - 2021					Afgerond
WF29	Drinkwaterpunt Egboetswater	Een PWN drinkwaterpunt realiseren op recreatieterrein Egboetswater (afkoop voor 10 jaar).	RSW	2017-2018					Afgerond
WF33	Opwaardering recreatieterrein en passantenhaven Wijdenes	Realiseren van een aantal nieuwe voorzieningen op recreatieterrein Wijdenes en bij de passantenhaven Wijdenes.	RSW en Drechterland	Gerealiseerd					Afgerond
WF36	Aanlegvoorzieningen Drachterveld	Realiseren van kleinschalige aanlegvoorzieningen voor kano's en een vissteiger.	RSW	2017-2018					Afgerond
WF37	Opwaardering De Leijen	Ruimte bieden aan recreatieve ondernemers (bv. horeca). Meer openheid en toegankelijkheid krijgen in het terrein.	Koggenland	Gerealiseerd					Afgerond
WF51	Kwaliteitsimpuls toiletgebouw Streekbos	Bij nieuwbouw optimalisatie qua gebruik, schoonmaak en vandalisme doorvoeren. Onderdeel van het project is ook de aanpassing van de berging in	RSW	Gerealiseerd					Afgerond
WF55	Verduurzaming warmteinstallatie Streekbos	Betreft een investering in de warmteinstallatie in het Streekbos Paviljoen. Hierbij is verduurzaming meegenomen.	RSW en Stede Broec	In uitvoering					Afgerond
WF66	Buitengebied Streekbos	Verbetering buitengebied Streekbos (kwaliteit en duurzaamheid)	RSW	2023-2024		€ 7.000			Afgerond
WF34	Biodiversiteitsproject Egboetswater		RSW	2023	€ -				Afgerond
WF31	Marktconsultatie recreatieterreinen	Onderzoek naar mogelijke nieuwe inkomstenbronnen voor het Recreatieschap.	RSW	2019					Geschrapt
WF35	Kwaliteitsimpuls de Hulk, zie WF 59	Ruimte bieden voor een ondersteunende horeca voor dagrecreanten en inrichting van een deel van het gebied voor sportieve recreatie. Ook is er aandacht	RSW	2022-2024	zie WF 59				Zie WF-59
WF61	Drachterscheg fase 3. In combinatie met WF46 en (deels) als vervolg op WF57.		Drechterland	2022 en verder					(voorlopig) gestopt
WF46	Boothelling Drachterveld/ Bangert Oosterpolder. In combinatie met WF61 en (deels) als vervolg op WF57.	Realisatie van een boothelling in de Bangert-Oosterpolder.	Hoorn en Drechterland	2022-2023					(voorlopig) gestopt
Organisatie									
WF52	Budget inhuur / overbrugging kosten beleidsmedewerker	Betreft de kosten voor de beleidsmedewerker voor de periode t/m 2023. Per 1-1-2024 worden deze kosten gedekt uit de formatieruimte.	RSW	2020-2023					Afgerond

Totaal incidenteel	€ 684.000	€ 55.000	€ 93.000	
Structureel				

Stand Reserve NRP per 1-1-2025

€ 859.000

Verwachte kosten voor projecten uit het NRP

€ 784.000

Ruimte in Reserve NRP per 1-1-2025

€ 75.000